

ПРОТОКОЛ № 5/2
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации
мер дисциплинарного воздействия
(Дисциплинарная комиссия СРО СПАС)

г. Омск

11 февраля 2025 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении
Исполнительного органа СРО СПАС.

Дата и время проведения заседания: 11 февраля 2025 г., 11:00-12:00.

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии:

Ржаницын С.Г.

Белов В.В.

Легашов Е.В.

Симонов С.Б.

Кворум имеется

Приглашенные:

Саломатов В.В.

Отсутствовали:

Представители ЗАО ПИИ «Алтайводпроект».

Секретарем заседания выбран Симонов С.Б.

Повестка: неисполнение ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» обязательств по трем договорам подряда, выявленное при проведении плановой проверки (Акт № 18 от 7 февраля 2025 г.).

Слушали: Ржаницына С.Г., с информацией о том, что при проведении Контрольной комиссией плановой проверки ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» (Акт № 18-Д-ОДО от 7 февраля 2025 г.) установлено неисполнение рассматриваемой организацией обязательств по трем договорам подряда на подготовку проектной документации:

1. Договор № 0851200000623003674 от 13 июня 2023 г. по объекту: «Реконструкция водозабора и водопроводных сетей в с. Северное Северного района Новосибирской области» (заказчик Администрация Северного Района Новосибирской обл.), срок исполнения – 31 декабря 2023 г.

2. Договор № 08172000003230106880001 от 24 июля 2023 г. по объекту: «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство водовода от системы водоснабжения в с. Петропавловское до с. Паутово Петропавловского района Алтайского края с учетом водоснабжения пос. им. Калинина, пос. Красные Орлы, с. Николаевка» (заказчик Администрация Петропавловского Района Алтайского Края), срок исполнения – 30 июня 2024 г.

3. Договор № 56-22/К.2022.001511 от № 20 сентября 2022 г. по объекту: «Реконструкция артезианского водозабора по ул. Садовой, 83а в п. Казённая Заимка г. Барнаула Алтайского края» (заказчик Комитет по энергоресурсам и газификации г. Барнаула), срок исполнения – 16 июня 2024 г.

До настоящего времени обязательства ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» по вышеуказанным договорам подряда не исполнены.

31 января 2025 г. организация ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» направила в Исполнительный орган СРО СПАС письмо исх. № 18 от 31 января 2025 г. с разъяснениями по фактам неисполнения обязательств по договорам подряда.

В письме отмечено, что работы по объектам: «Реконструкция водозабора и водопроводных сетей в с. Северное Северного района Новосибирской области», «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство водовода от системы водоснабжения в с. Петропавловское до с. Паутово Петропавловского района Алтайского края с учетом водоснабжения пос. им. Калинина, пос. Красные Орлы, с. Николаевка» полностью завершены, проектная документация направлена на государственную экспертизу.

Выступили: Белов В.В., Легашов Е.В., Симонов С.Б. по существу рассматриваемого вопроса.

Решили:

В связи с неисполнением ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» обязательств по договорам подряда:

- № 0851200000623003674 от 13 июня 2023 г. по объекту: «Реконструкция водозабора и водопроводных сетей в с. Северное Северного района Новосибирской области»;

- № 08172000003230106880001 от 24 июля 2023 г. по объекту: «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство водовода от системы водоснабжения в с. Петропавловское до с. Паутово Петропавловского района Алтайского края с учетом водоснабжения пос. им. Калинина, пос. Красные Орлы, с. Николаевка»;

- № 56-22/К.2022.001511 от 20 сентября 2022 г. по объекту: «Реконструкция артезианского водозабора по ул. Садовой, 83а в п. Казённая Заимка г. Барнаула Алтайского края»,

применить в отношении ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего устранить выявленное нарушение в срок до 1 мая 2025 г. (основание: п. 6 ч. 1 приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия).

В установленный срок ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» необходимо направить в Исполнительный орган СРО СПАС копии актов сдачи-приемки проектной документации, подтверждающих исполнение обязательств по вышеуказанным договорам подряда.

Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии.

Руководитель
Дисциплинарной комиссии



С.Г. Ржаницын

Секретарь заседания



С.Б. Симонов