

ПРОТОКОЛ № 26/2
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации
мер дисциплинарного воздействия
(Дисциплинарная комиссия СРО СПАС)

г. Омск

7 октября 2025 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении
Исполнительного органа СРО СПАС.

Дата и время проведения заседания: 7 октября 2025 г., 11:00-12:00.

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии:

Ржаницын С.Г.

Легашов Е.В.

Марасов М.А.

Мурин Д.В.

Симонов С.Б.

Кворум имеется

Приглашенные:

Саломатов В.В.

Отсутствовали:

Представители АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект».

Секретарем заседания выбран Симонов С.Б.

Повестка: неисполнение АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» в срок до 30 сентября 2025 г. обязательств по договорам подряда: № 0117300090723000007 (415-001-24) от 10 января 2024 г., № Ф.2024,21378 (803-001-24) от 24 января 2024 г.

Слушали: Ржаницына С.Г., с информацией о том, что при проведении Контрольной комиссией плановой проверки АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» (Акт № 3-Д-ОДО от 24 января 2025 г.) установлено несоблюдение рассматриваемой организацией сроков исполнения шести договоров подряда на подготовку проектной документации, с использованием конкурентных способов заключения договоров:

1. Муниципальный контракт № 03173003019230011580001 (415-017-23) от 4 сентября 2023 г.: «Разработка проектно-сметной и рабочей документации на строительство объекта: «Ливневая канализация по Павловскому тракту от ул. Солнечная Поляна до ул. Попова в г. Барнауле», срок завершения работ – 29 февраля 2024 г.

2. Государственный контракт № Ф.2023.012892 (803-020-23) от 14 сентября 2023 г.: «Проектная документация и выполнение инженерных изысканий для объекта «Топчихинский район, с. Топчиха, строительство многоквартирного жилого дома для работников социальной сферы», срок завершения работ – 31 мая 2024 г.

3. Государственный контракт № Ф.2023.012907 (803-021-23) от 15 сентября 2023 г.: «Проектная документация и выполнение инженерных изысканий для объекта «Целинный район, с. Целинное, строительство многоквартирного жилого дома для работников социальной сферы», срок завершения работ – 1 июля 2024 г.

4. Государственный контракт № Ф.2023.012982 (803-022-23) от 15 сентября 2023 г.: «Проектная документация и выполнение инженерных изысканий для объекта «Благовещенский район, р.п. Благовещенка, строительство многоквартирного жилого дома для работников социальной сферы», срок завершения работ – 1 июля 2024 г.

5. Муниципальный контракт № 0117300090723000007 (415-001-24) от 10 января 2024 г.: «Выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации по объекту: «Газопровод высокого давления до ГРП-4 и низкого давления от ГРП-4 в с. Усть-Иша Красногорского района Алтайского края», срок завершения работ – 10 декабря 2024 г.

6. Государственный контракт № Ф.2024,21378 (803-001-24) от 24 января 2024 г.: «Работа по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий для объекта «Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство многоквартирного жилого дома для работников социальной сферы», срок завершения работ – 12 декабря 2024 г.

27 января 2025 г. Исполнительный орган СРО СПАС направил в АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» соответствующий запрос о необходимости представления разъяснений по фактам неисполнения вышеуказанных договоров подряда (контрактов).

30 января 2025 г. организация АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» направила в Исполнительный орган СРО СПАС письмо (исх. № 5-63 от 30 января 2025 г.) с разъяснениями по фактам неисполнения шести договоров подряда (контрактов).

4 февраля 2025 г. на заседании Дисциплинарной комиссии (протокол № 4) принято решение: в связи с несоблюдением АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» сроков исполнения договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, указанных в п. 1 ч. 12 Акта № 11-Д-ОДО от 31 января 2025 г., применить в отношении АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего устранить выявленное нарушение в срок до 1 мая 2025 г. (основание: п. 6 ч. 1 приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия). В установленный срок АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» необходимо направить в Исполнительный орган СРО СПАС копии актов сдачи-приемки проектной документации, подтверждающих исполнение обязательств по договорам подряда, указанным в п. 1 ч. 12 Акта № 11-Д-ОДО от 31 января 2025 г.

В установленный срок организация АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» исполнила обязательства по муниципальному контракту № 03173003019230011580001 (415-017-23) от 4 сентября 2023 г.: «Разработка проектно-сметной и рабочей документации на строительство объекта: «Ливневая канализация по Павловскому тракту от ул. Солнечная Поляна до ул. Попова в г. Барнауле». 30 апреля 2025 г. генеральный директор АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» Худяков Д.А. направил в исполнительный орган СРО СПАС письмо исх. № 5-447 от 30 апреля 2025 г. с указанием причин не исполнения в срок до 1 мая 2025 г. обязательств по договорам подряда, отмеченным в п. 2 – 6 настоящего Протокола. На заседании Дисциплинарной комиссии 7 мая 2025 г. (протокол 11/3) принято решение: «В связи с неисполнением АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» предписания об обязательном исполнении в срок до 1 мая 2025 г. обязательств по договорам подряда: № Ф.2023.012892 (803-020-23) от 14 сентября 2023 г., № Ф.2023.012907 (803-021-23) от 15 сентября 2023 г., № Ф.2023.012982 (803-022-23) от 15 сентября 2023 г., № Ф.2024,21378 (803-001-24) от 24 января 2024 г., № 0117300090723000007 (415-001-24) от 10 января 2024 г., применить в отношении АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» меру

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения (основание: п. 1 ч. 2 приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия). Установить срок направления АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» в Исполнительный орган СРО СПАС копий актов сдачи-приемки проектной документации, подтверждающих исполнение обязательств по вышеуказанным договорам подряда – 30 сентября 2025 г.».

По состоянию на 7 октября 2025 г. организация АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» не исполнила обязательства по двум договорам подряда: № 0117300090723000007 (415-001-24) от 10 января 2024 г., № Ф.2024,21378 (803-001-24) от 24 января 2024 г.

20 июня 2025 г. заключено дополнительное соглашение, согласно которому срок исполнения обязательств по договору подряда № 0117300090723000007 (415-001-24) от 10 января 2024 г., устанавливается 2 ноября 2025 г.

29 сентября 2025 г. организация АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» направила в Исполнительный орган СРО СПАС письмо исх. № 5-907 от 29 сентября 2025 г., в котором указано, что в ходе работ по контракту № Ф.2024,21378 (803-001-24) от 24 января 2024 г. подписаны акты на 1, 2, 3 этапы (выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации). На данный момент проектная документация направлена в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края». Согласно заключенному государственному контракту № 115 от 25 сентября 2025 г., на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, срок получения заключения экспертизы 22 декабря 2025 г.

Выступили: Легашов Е.В., Марасов М.А., Мурин Д.В., Симонов С.Б. по существу рассматриваемого вопроса.

Решили:

1. Учитывая содержание письма исх. № 5-907 от 29 сентября 2025 г. продлить в отношении АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» действие меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения на срок до 31 декабря 2025 г.
2. Обязать АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» в срок до 31 декабря 2025 г. направить в Исполнительный орган СРО СПАС копии Актов сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающих исполнение обязательств по договорам подряда: № 0117300090723000007 (415-001-24) от 10 января 2024 г., № Ф.2024,21378 (803-001-24) от 24 января 2024 г.

Проголосовали: «за» - 5, «против» - 0.

Руководитель
Дисциплинарной комиссии

С.Г. Ржаницын

Секретарь заседания

С.Б. Симонов