

**ПРОТОКОЛ № 5/2**  
**заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о**  
**применении в отношении членов саморегулируемой организации**  
**мер дисциплинарного воздействия**  
**(Дисциплинарная комиссия СРО СПАС)**

г. Омск

25 февраля 2026 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении  
Исполнительного органа СРО СПАС.

Дата и время проведения заседания: 25 февраля 2026 г., 11:00-12:00.

**Присутствовали:**

Члены Дисциплинарной комиссии:

Ржаницын С.Г.

Легашов Е.В.

Марасов М.А.

Мурин Д.В.

Симонов С.Б.

Кворум имеется

Приглашенные:

Саломатов В.В.

**Отсутствовали:**

Представители ООО «Сибирский институт промышленного проектирования».

Секретарем заседания выбран Симонов С.Б.

**Повестка:** несоблюдение ООО «Сибирский институт промышленного проектирования» обязательств по договору подряда № ОмВК.ПТД.ЛЦ200825-0002 от 20 августа 2025 г. «Капитальный ремонт зданий бактериологических лабораторий».

**Слушали:** Ржаницына С.Г., с информацией о том, что при проведении Контрольной комиссией плановой проверки ООО «Сибирский институт промышленного проектирования» (Акт № 31-Д-ОДО от 20 февраля 2026 г.) выявлено несоблюдение рассматриваемой организацией обязательств по договору подряда № ОмВК.ПТД.ЛЦ200825-0002 от 20 августа 2025 г. «Капитальный ремонт зданий бактериологических лабораторий» (срок исполнения 90 календарных дней, заказчик АО «Омскводоканал»). До настоящего времени обязательства по договору не исполнены.

20 февраля 2026 г. организация ООО «Сибирский институт промышленного проектирования» направила в Исполнительный орган СРО СПАС письмо исх. № 30 от 20 февраля 2026 г., в котором указано, что причиной неисполнения договора № ОмВК.ПТД.ЛЦ200825-0002 от 20 августа 2025 г. в установленный срок явилась задержка предоставления заказчиком на 30 календарных дней исходных данных, предусмотренных техническим заданием. На основании положений рассматриваемого договора проектировщик увеличил сроки выполнения работ соответственно на 30 календарных дней. Проектная документация, по завершении ее разработки, сразу была передана по накладной заказчику для прохождения экспертизы.

**Выступили:** Легашов Е.В., Марасов М.А., Мурин Д.В., Симонов С.Б. по существу рассматриваемого вопроса.

**Решили:**

Установить, что в действиях ООО «Сибирский институт промышленного проектирования», при исполнении обязательств по договору подряда № ОмВК.ПТД.ЛЦ200825-0002 от 20 августа 2025 г. «Капитальный ремонт зданий бактериологических лабораторий», отсутствуют нарушения требований стандартов и правил СРО СПАС, условий членства в СРО СПАС.

**Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии.**

Руководитель  
Дисциплинарной комиссии

С.Г. Ржаницын

Секретарь заседания

С.Б. Симонов