

ПРОТОКОЛ № 6/1
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации
мер дисциплинарного воздействия
(Дисциплинарная комиссия СРО СПАС)

г. Омск

18 февраля 2025 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении
Исполнительного органа СРО СПАС.

Дата и время проведения заседания: 18 февраля 2025 г., 11:00-12:00.

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии:

Ржаницын С.Г.

Легашов Е.В.

Симонов С.Б.

Кворум имеется

Приглашенные:

Саломатов В.В.

Отсутствовали:

Представители ООО «ПИ «Алтайгражданпроект».

Секретарем заседания выбран Симонов С.Б.

Повестка: неисполнение ООО «ПИ «Алтайгражданпроект» обязательств по договору подряда № Ф.2023.019041 от 24 января 2023 г. «Выполнение работ по разработке проектной документации «г. Барнаул, строительство поликлиники в Индустриальном районе для КГБУЗ «Городская поликлиника № 9, г. Барнаул», выявленное при проведении плановой проверки (Акт № 26-Д-ОДО от 14 февраля 2025 г.).

Слушали: Ржаницына С.Г., с информацией о том, что при проведении Контрольной комиссией плановой проверки ООО «ПИ «Алтайгражданпроект» (Акт № 26-Д-ОДО от 14 февраля 2025 г.) установлено неисполнение в установленный срок обязательств по договору подряда № Ф.2023.019041 от 24 января 2023 г. по объекту «Выполнение работ по разработке проектной документации «г. Барнаул, строительство поликлиники в Индустриальном районе для КГБУЗ «Городская поликлиника № 9, г. Барнаул» (заказчик КГКУ «Единый Заказчик Капитального Строительства Алтайского Края» ЖКХ г. Барнаула). Срок исполнения – 29 декабря 2023 г.

7 февраля 2025 г. генеральный директор ООО «ПИ «Алтайгражданпроект» Колотов В.П. направил в Исполнительный орган СРО СПАС письмо исх. № АУП-289 от 7 февраля 2025 г., в котором изложил причины неисполнения обязательств по рассматриваемому договору: нарушение Заказчиком обязательств по предоставлению исходно-разрешительной документации, отсутствие утвержденного обновленного технического задания (Заказчик трижды вносил изменения в техническое задание).

12 февраля 2025 г. организация ООО «ПИ «Алтайгражданпроект» направила в Исполнительный орган СРО СПАС копию положительного заключения экспертизы № 22-1-1-3-006002-2025 от 10 февраля 2025 г., выданного КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края».

Копия Акта сдачи-приемки выполненных работ по договору № Ф.2023.019041 от 24 января 2023 г. до настоящего времени в Исполнительный орган СРО СПАС не представлена.

Выступили: Легашов Е.В., Симонов С.Б. по существу рассматриваемого вопроса.

Решили:

1. Вынести в отношении ООО «ПИ «Алтайгражданпроект» предписание, обязывающее в срок до 1 апреля 2025 г. направить в Исполнительный орган СРО СПАС копию Акта сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда № Ф.2023.019041 от 24 января 2023 г. по объекту: «г. Барнаул, строительство поликлиники в Индустриальном районе для КГБУЗ «Городская поликлиника № 9, г. Барнаул».
2. Предупредить руководство ООО «ПИ «Алтайгражданпроект» о необходимости исполнения в установленные сроки обязательств по заключенным договорам подряда на выполнение работ по подготовке проектной документации, включая государственные и муниципальные контракты.

Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии.

Руководитель
Дисциплинарной комиссии

С.Г. Ржаницын

Секретарь заседания

С.Б. Симонов