

ПРОТОКОЛ № 9/1
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации
мер дисциплинарного воздействия
(Дисциплинарная комиссия СРО СПАС)

г. Омск

3 апреля 2025 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении
Исполнительного органа СРО СПАС.

Дата и время проведения заседания: 3 апреля 2025 г., 11:00-12:00.

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии:

Ржаницын С.Г.

Легашов Е.В.

Марасов М.А.

Мурин Д.В.

Симонов С.Б.

Кворум имеется

Приглашенные:

Саломатов В.В.

Отсутствовали:

Представители ООО ПИФ «ПИК».

Секретарем заседания выбран Симонов С.Б.

Повестка: не соблюдение ООО ПИФ «ПИК» сроков исполнения шести договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, указанных в 12 Акте проверки № 3-Д-ОДО от 24 января 2025 г.

Слушали: Ржаницына С.Г., с информацией о том, что при проведении Контрольной комиссией плановой проверки ООО ПИФ «ПИК» (Акт № 3-Д-ОДО от 24 января 2025 г.) установлен факт не соблюдения рассматриваемой организацией сроков исполнения шести договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных в 2024 г. с использованием конкурентных способов заключения договоров:

1. «Капитальный ремонт моста через р. Каменка на км 11+150 автомобильной дороги «Иртыш» - Песчанотаволжанское - «Шадринск - Миасское» - Благовещенское - Большое Субботино в Шумихинском муниципальном округе Курганской области», срок исполнения 31 декабря 2024 г.

2. «Капитальный ремонт моста через р. Падун на км 11+690 автомобильной дороги Шмаково - Вятка в Кетовском муниципальном округе Курганской области», срок исполнения 30 ноября 2024 г.

3. «Капитальный ремонт моста через лог Березовский на км 73+913 автомобильной дороги Курган - Звериноголовское (до границы Казахстана) в Притобольном муниципальном округе Курганской области», срок исполнения 31 декабря 2024 г.

4. «Капитальный ремонт моста через ручей на км 18+130 автомобильной дороги «Екатеринбург - Шадринск - Курган» - Осиновское - Черемисское в Каргапольском муниципальном округе Курганской области», срок исполнения 31 декабря 2024 г.

5. «Капитальный ремонт моста через р. Черная на км 3+000 автомобильной дороги «Целинное - Кислянка - Патранино - граница Челябинской области» - Рачеевка - Исаково в Целинном муниципальном округе Курганской области», срок исполнения 31 декабря 2024 г.

6. «Реконструкция моста через реку по ул. Заречная в д. Кашаир Упоровского района Тюменской области», срок исполнения 31 декабря 2024 г.

Заказчик по объектам, указанным в п. 1-5 - ГКУ «Курганавтодор», заказчик по объекту, указанному в п. 6 - Администрация Упоровского муниципального района Тюменской области.

В письме ООО ПИФ «ПИК» исх. № 07 от 16 января 2025 г., направленном в Исполнительный орган СРО СПАС, было указано, что проектно-сметная документация по рассматриваемым объектам находится на проверке в ДСГ и ЖКХ КО г. Кургана и в ГАУ ТО «УГЭПД» г. Тюмени. В связи с несвоевременным рассмотрением заявлений о проведении экспертизы (в ДСГ и ЖКХ КО г. Кургана) по согласованию с заказчиком срок действия контрактов приостановлен до срока заключения договоров с экспертизой. В связи с этим сроки завершения проектных работ будут определяться сроками заключения договоров с экспертной организацией и прохождения экспертизы достоверности расчета сметной стоимости объектов.

Подтверждающих документов о фактическом приостановлении сроков исполнения контрактов в Исполнительный СРО СПАС со стороны ООО ПИФ «ПИК» представлено не было.

На заседании Дисциплинарной комиссии 28 января 2025 г. (протокол № 3) принято решение: «В связи не соблюдением ООО ПИФ «ПИК» сроков исполнения шести договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных в 2024 г. с использованием конкурентных способов заключения договоров, указанных в п. 1.2 ч. 12 Акта № 3-Д-ОДО от 24 января 2025 г., применить в отношении ООО ПИФ «ПИК» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего устранить выявленное нарушение в срок до 1 апреля 2025 г. (основание: п. 6 ч. 1 приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия). В установленный срок ООО ПИФ «ПИК» необходимо направить в Исполнительный орган СРО СПАС копии актов сдачи-приемки проектной документации, подтверждающих исполнение договоров по шести объектам, указанным в п. 1.2 ч. 12 Акта № 3-Д-ОДО от 24 января 2025 г.

31 марта 2025 г. директор ООО ПИФ «ПИК» Казанцев Б.В. направил в Исполнительный орган СРО СПАС письмо исх. № 58 от 31 марта 2025 г. с информацией о том, что 28 февраля 2025 г. исполнены обязательства по объекту: «Капитальный ремонт моста через р. Падун на км 11+690 автомобильной дороги Шмаково - Вятка в Кетовском муниципальном округе Курганской области» (договор № 6 от 8 мая 2024 г., заказчик ГКУ «Курганавтодор»). Проектная документация по остальным пяти рассматриваемым объектам проходит государственную экспертизу.

Выступили: Легашов Е.В., Марасов М.А., Мурин Д.В., Симонов С.Б. по существу рассматриваемого вопроса.

Решили:

В связи неисполнением предписания об устранении в срок до 1 апреля 2025 г. нарушения, выявленного при проведении плановой проверки (Акт № 3-Д-ОДО от 24 января 2025 г.), учитывая содержание письма ООО ПИФ «ПИК» исх. № 58 от 31 марта 2025 г., применить в отношении ООО ПИФ «ПИК» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения (основание: п. 1 ч. 2 приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия).

В срок до 30 июня 2025 г. ООО ПИФ «ПИК» необходимо направить в Исполнительный орган СРО СПАС копии актов сдачи-приемки проектной документации, подтверждающих исполнение договоров подряда по объектам:

1. «Капитальный ремонт моста через р. Каменка на км 11+150 автомобильной дороги «Иртыш» - Песчанотаволжанское - «Шадринск - Миасское» - Благовещенское - Большое Субботино в Шумихинском муниципальном округе Курганской области».

2. «Капитальный ремонт моста через лог Березовский на км 73+913 автомобильной дороги Курган - Звериноголовское (до границы Казахстана) в Притобольном муниципальном округе Курганской области».

3. «Капитальный ремонт моста через ручей на км 18+130 автомобильной дороги «Екатеринбург - Шадринск - Курган» - Осиновское - Черемисское в Каргапольском муниципальном округе Курганской области».

4. «Капитальный ремонт моста через р. Черная на км 3+000 автомобильной дороги «Целинное - Кислянка - Патранино - граница Челябинской области» - Рачеевка - Исаково в Целинном муниципальном округе Курганской области».

5. «Реконструкция моста через реку по ул. Заречная в д. Кашаир Упоровского района Тюменской области».

Проголосовали: «за» - 5, «против» - 0.

Руководитель
Дисциплинарной комиссии

С.Г. Ржаницын

Секретарь заседания

С.Б. Симонов