

ПРОТОКОЛ № 9/3
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации
мер дисциплинарного воздействия
(Дисциплинарная комиссия СРО СПАС)

г. Омск

1 апреля 2026 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении
Исполнительного органа СРО СПАС.

Дата и время проведения заседания: 1 апреля 2026 г., 11:00-12:00.

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии:

Ржаницын С.Г.

Легашов Е.В.

Марасов М.А.

Мурин Д.В.

Симонов С.Б.

Кворум имеется

Приглашенные:

Саломатов В.В.

Отсутствовали:

Представители ЗАО ПИИ «Алтайводпроект».

Секретарем заседания выбран Симонов С.Б.

Повестка: неисполнение ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» в срок до 31 декабря 2025 г. обязательств по договорам подряда: № 0851200000623003674 от 13 июня 2023 г., № 56-22/К.2022.001511 от 20 сентября 2022 г.

Слушали: Ржаницына С.Г., с информацией о том, что при проведении Контрольной комиссией плановой проверки ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» (Акт № 18-Д-ОДО от 7 февраля 2025 г.) установлено неисполнение рассматриваемой организацией обязательств по трем договорам подряда на подготовку проектной документации:

1. Договор № 0851200000623003674 от 13 июня 2023 г. по объекту: «Реконструкция водозабора и водопроводных сетей в с. Северное Северного района Новосибирской области» (заказчик Администрация Северного Района Новосибирской обл.), срок исполнения – 31 декабря 2023 г.

2. Договор № 08172000003230106880001 от 24 июля 2023 г. по объекту: «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство водовода от системы водоснабжения в с. Петропавловское до с. Паутово Петропавловского района Алтайского края с учетом водоснабжения пос. им. Калинина, пос. Красные Орлы, с. Николаевка» (заказчик Администрация Петропавловского Района Алтайского Края), срок исполнения – 30 июня 2024 г.

3. Договор № 56-22/К.2022.001511 от № 20 сентября 2022 г. по объекту: «Реконструкция артезианского водозабора по ул. Садовой, 83а в п. Казённая Заимка г. Барнаула Алтайского края» (заказчик Комитет по энергоресурсам и газификации г. Барнаула), срок исполнения – 16 июня 2024 г.

31 января 2025 г. организация ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» направила в Исполнительный орган СРО СПАС письмо (исх. № 18 от 31 января 2025 г.) с разъяснениями по фактам неисполнения обязательств по договорам подряда.

В письме отмечено, что работы по объектам: «Реконструкция водозабора и

водопроводных сетей в с. Северное Северного района Новосибирской области», «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство водовода от системы водоснабжения в с. Петропавловское до с. Паутово Петропавловского района Алтайского края с учетом водоснабжения пос. им. Калинина, пос. Красные Орлы, с. Николаевка» полностью завершены, проектная документация направлена на государственную экспертизу.

На заседании Дисциплинарной комиссии 11 февраля 2025 г. (протокол № 5/2) принято решение о применении в отношении ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего устранить выявленное нарушение в срок до 1 мая 2025 г. (основание: п. 6 ч. 1 приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия). В установленный срок ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» необходимо было направить в Исполнительный орган СРО СПАС копии актов сдачи-приемки проектной документации, подтверждающих исполнение обязательств по рассматриваемым договорам подряда.

28 апреля 2025 г. организация ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» направила в Исполнительный орган СРО СПАС письмо (исх. № 98 от 28 апреля 2025 г.) с разъяснениями по фактам неисполнения обязательств по рассматриваемым договорам подряда. В письме указано следующее:

- проектная документация по объекту «Реконструкция водозабора и водопроводных сетей в с. Северное Северного района Новосибирской области» не прошла государственную экспертизу, получено отрицательное заключение. Одна из причин - заказчиком не представлены правоустанавливающие документы на земельный участок. На данный момент ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» совместно с заказчиком предпринимают меры для устранения замечаний экспертизы и корректировке проектной документации. После устранения всех замечаний планируется проектную документацию направить на повторную экспертизу;

- проектная документация по объекту «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство водовода от системы водоснабжения в с. Петропавловское до с. Паутово Петропавловского района Алтайского края с учетом водоснабжения пос. им. Калинина, пос. Красные Орлы, с. Николаевка» проходит государственную экспертизу;

- проектная документация по объекту «Реконструкция артезианского водозабора по ул. Садовой, 83а в п. Казённая Заимка г. Барнаула Алтайского края» находится в стадии исполнения.

В установленный срок предписание, вынесенное решением Дисциплинарной комиссии от 11 февраля 2025 г., исполнено не было.

На заседании Дисциплинарной комиссии 7 мая 2025 г. (протокол 11/1) принято решение: «В связи с неисполнением ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» предписания об обязательном исполнении в срок до 1 мая 2025 г. обязательств по договорам подряда: № 0851200000623003674 от 13 июня 2023 г., № 08172000003230106880001 от 24 июля 2023 г., № 56-22/К.2022.001511 от № 20 сентября 2022 г., применить в отношении ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения (основание: п. 1 ч. 2 приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия). Установить срок направления в Исполнительный орган СРО СПАС копий актов сдачи-приемки проектной документации, подтверждающих исполнение обязательств по вышеуказанным договорам подряда – 30 сентября 2025 г.».

В установленный срок не исполнены обязательства по договорам подряда: № 0851200000623003674 от 13 июня 2023 г., № 08172000003230106880001 от 24 июля 2023 г., № 56-22/К.2022.001511 от № 20 сентября 2022 г.

6 октября 2025 г. организация ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» направила в Исполнительный орган СРО СПАС письмо (исх. № 125 от 6 октября 2025 г.), в котором указаны причины неисполнения рассматриваемых договоров подряда.

На заседании Дисциплинарной комиссии 7 октября 2025 г. (протокол 26/1) приняты решения:

1. Продлить в отношении ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» действие меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения на срок до 31 декабря 2025 г.

2. Обязать ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» в срок до 31 декабря 2025 г. направить в Исполнительный орган СРО СПАС копии Актов сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающих исполнение обязательств по договорам подряда: № 0851200000623003674 от 13 июня 2023 г., № 08172000003230106880001 от 24 июля 2023 г., № 56-22/К.2022.001511 от № 20 сентября 2022 г.

В установленный срок обязательства по трем рассматриваемым договорам подряда не исполнены.

20 января 2026 г. организация ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» направила в Исполнительный орган СРО СПАС письмо (исх. № 12 от 20 января 2026 г.), в котором указаны причины неисполнения договоров подряда:

1. Муниципальный контракт № 0851200000623003674 от 13 июня 2023 г. по объекту: «Реконструкция водозабора и водопроводных сетей в с. Северное Северного района Новосибирской области»: работы приостановлены до переоформления Заказчиком правоустанавливающих документов на земельный участок водозабора. Переоформление производится Заказчиком в судебном порядке. Планируемый срок возобновления работ – начало февраля 2026 г.

2. Муниципальный контракт № 08172000003230106880001 от 24 июля 2023 г. по объекту: «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство водовода от системы водоснабжения в с. Петропавловское до с. Паутово Петропавловского района Алтайского края с учетом водоснабжения пос. им. Калинина, пос. Красные Орлы, с. Николаевка» расторгнут.

3. Муниципальный контракт № 56-22/К.2022.001511 от 20 сентября 2022 г. по объекту: «Реконструкция артезианского водозабора по ул. Садовой, 83а в п. Казённая Заимка г. Барнаула Алтайского края»: работы приостановлены до переоформления Заказчиком правоустанавливающих документов на земельный участок водозабора и окончания историко-культурной экспертизы, выполняемой Заказчиком. Планируемый срок возобновления работ – вторая половина февраля 2026 г.

На заседании Дисциплинарной комиссии 21 января 2026 г. (протокол 1/3) приняты решения:

1. Продлить в отношении ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» действие меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения на срок до 31 марта 2026 г.

2. Обязать ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» в срок до 31 марта 2026 г. направить в Исполнительный орган СРО СПАС копии Актов сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающих исполнение обязательств по договорам подряда: № 0851200000623003674 от 13 июня 2023 г., № 56-22/К.2022.001511 от 20 сентября 2022 г.

В установленный срок обязательства по договорам подряда № 0851200000623003674 от 13 июня 2023 г., № 56-22/К.2022.001511 от 20 сентября 2022 г. не исполнены.

Выступил: Саломатов В.В., с информацией о состоявшемся телефонном разговоре с главным инженером ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» Кувериным К.Н., в ходе которого со стороны проектной организации было заявлено:

1. По муниципальному контракту № 0851200000623003674 от 13 июня 2023 г. работы приостановлены до представления Заказчиком правоустанавливающих

документов на земельный участок водозабора. Переоформление правоустанавливающих документов производится Заказчиком в судебном порядке.

2. По муниципальному контракту № 56-22/К.2022.001511 от 20 сентября 2022 г.: работы приостановлены до представления Заказчиком правоустанавливающих документов на земельный участок водозабора и окончания историко-культурной экспертизы, выполняемой Заказчиком.

Выступили: Легашов Е.В., Марасов М.А., Мурин Д.В., Симонов С.Б. по существу рассматриваемого вопроса.

Решили:

1. Продлить в отношении ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» действие меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения на срок до 30 июня 2026 г.

2. Обязать ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» в срок до 30 июня 2026 г. направить в Исполнительный орган СРО СПАС копии Актов сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающих исполнение обязательств по договорам: № 0851200000623003674 от 13 июня 2023 г., № 56-22/К.2022.001511 от 20 сентября 2022 г.

Проголосовали: «за» - 5, «против» - 0.

Руководитель
Дисциплинарной комиссии

С.Г. Ржаницын

Секретарь заседания

С.Б. Симонов